NARUČILAC RADOVA:		IZVOĐAČ RADOVA:
Deko Tim doo		**Smart Energy Saving doo**
naziv		naziv
Braće Relić 19		**Crnog bora 36**
22324 Beška		**11211 Beograd**
adresa		adresa
SR 112107273		**SR 107145591**
PIB		PIB
21608696		**20749776**
matični broj		matični broj
370-0000000042244-82		**170-30016394000-65**
tekući račun		tekući račun

PRVA PRIVREMENA SITUACIJA
br. 1010/24 od 28.03.2024.

Na objektu		**Železnička stanica Novi Sad - Krilo B**
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa		**140.010,57 €**
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu sa PDV-om		**14.269,45 €**
Broj osnovnog ugovora		**Ugovor br. 404/24 od 14.02.2024.**

Beograd, 28.03.2024

(mesto i datum izdavanja situacije)

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Старо	Ново	Разлика	Јединична цена (ЕУР)	Цена (ЕУР)			КУМУЛАТИВНО ИЗВЕДЕНО		ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНО		ИЗВЕДЕНО - ТЕКУЋА ФАЗА	
					A	Б	АхБ			количина	укупно	количина	укупно	количина	укупно
6/1.01.00	**ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР**														
6/1.01.01	Испорука и монтажа електричних плочастих конвектора типа BOSH Tronic 1000 EC WI за монтажу на зид у просторијама претпростора и тоалета. Уз конвектор се испоручује термостат за подешавање радне температуре, сигурносни термостат, заштита од смрзавања, канали за струјање ваздуха усмерени на горе, сви елементи за монтажу. Производ "Junkers" или сл. истих карактеристика. -тип Tronic 1000 EC 1000-1 WI 1000W	ком	0	1	1	196,95 €	196,95 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.03	Испорука и монтажа двоцевног касетног вентилатор конвектора са НТА панелом са усисном решетком и подесивим дифузорима за убацивање ваздуха на четири стране. Вентилатор конвектор се састоји из кућишта, измењивача топлоте, 6- брзинског вентилатора, перивог филтера, одзрачног вентила. Уз уређај се испоручују и кадица за кондензат испод измењивача, конденз пумпа. Уређај је сертификован према Euroventu. **Модел "SkyStar"**, произвођач Sabiana или одговарајуће. Номиналне каректеристике уређаја на средњој брзини вентилатора су дате према следећим условима: режим хлађења температура воде на улазу 7°C температура воде на излазу 12°C температура ваздуха на улазу 26°C релативна влажност на улазу 50% режим грејања температура воде на улазу 55°C температура воде на излазу 50°C температура ваздуха на улазу 20°C релативна влажност на улазу 45% модел SkyStar следећих димензија: **Модел SK02:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикључ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 2472 W пад притиска: 6,2 kPa проток: 263 l/h тотални расхладни учинак: 1507 W сензибилни расхладни учинак: 1175 W **Модел SK12:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикључ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m^3/h брзина вентилатора: средња	ком	25	26	1	1.032,03 €	1.032,03 €	Nudimo Daikin FWF03BT		1,00	1.032,03 €	0,00	0,00 €	1,00	1.032,03 €

	звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 3366 W пад притиска: 5,3 kPa проток: 378 l/h тотални расхладни учинак: 2169 W сензибилни расхладни учинак: 1568 W **Модел SK22:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 500 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 36 dB(A) топлотни учинак: 4591 W пад притиска: 12,0 kPa проток: 544 l/h тотални расхладни учинак: 3143 W сензибилни расхладни учинак: 2177 W **Модел SK32:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 610 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 40 dB(A) топлотни учинак: 5409 W пад притиска: 9,2 kPa проток: 634 l/h тотални расхладни учинак: 3640 W сензибилни расхладни учинак: 2549 W	ком ком ком	21 10 0	23 15 3	2 5 3	1.069,10 € 1.099,39 € 1.130,76 €	2.138,20 € 5.496,95 € 3.392,28 €	Nudimo Daikin FWF03BT Nudimo Daikin FWF04BT Nudimo Daikin FWF05BT		5,00 3,00 4,00	5.345,50 € 3.298,17 € 4.523,04 €	0,00 0,00 0,00	0,00 € 0,00 € 0,00 €	5,00 3,00 4,00	5.345,50 € 3.298,17 € 4.523,04 €
6/1.01.06	Испорука и монтажа слободностојеће амбијенталне ваздушне завесе предвиђене за монтажу у складу са пројектом ентеријера изнад улазних клизних врата, комплет са даљинским IC контролером и термостатом уграђеним на завеси и носачима за качење. Произвођач "FRICO" или одговарајуће, следећих карактеристика: **модел: PA2215CA** димензије: 1560x210x345mm количина ваздуха: L=3400m^3/h, висина постављања: 2,2 m струја: I=0,48A, 1x230V, 50 Hz напајање: 110 W даљински контролер: **PA2DR** са контактима за врата тежина: 24 kg	ком	0	2	2	739,52 €	1.479,04 €	Nudimo Olefini K-46		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.08	Испорука и монтажа комбинованих аутоматских балансних и регулационих вентила независних од промене притиска у систему и независних од подешавања максималног протока, за хидрауличко урегулисавање и балансирање протока вентилатор конвектора, производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип вентила: AB-QM 4.0 DN15 SN - qmax = 650 l/h	ком.	114	130	16	177,41 €	2.838,56 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €

6/1.01.09	Испорука и монтажа електротермичког погона за AB-QM вентила DN10-DN32, напајање 230 Vac, без напона затворен, степен заштите IP54, са каблом дужине 1,2 m. Управљачки сигнал On/Off или PWM. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип погона: TWA-Q 230V NC 1.2m kabl	ком.	114	130	16	65,40 €	1.046,40 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.10	Испорука и монтажа спојница за AB-QM вентиле. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. - DN15	ком.	228	260	32	13,22 €	423,04 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.11	Испорука и монтажа лоптастих славина за рад са топлом и хладном водом за уградњу код вентилатор конвектора. Славине су са навојном везом. Називни притисак је 6 bar. R 1/2"	ком	228	260	32	29,73 €	951,36 €	Nudimo Bianchi		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.13	Испорука и монтажа прекидача за брзину за контролу рада касетних и подплафонских фенкоила у просторијама где има више уређаја. Омогућава контролу до 8 јединица са једним централизованим термостатом. Производ Sabiana - Италија, или одговарајуће. - тип SEL 2M	ком	42	46	4	143,98 €	575,92 €	Nudimo Daikin		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.14	Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифонима за повезивање на канализационе или кишне вертикале, следећих димензија: Ø32 mm Ø50 mm	m m	0 0	250 400	250 400	13,83 € 17,82 €	3.457,50 € 7.128,00 €			0,00 0,00	0,00 € 0,00 €	0,00 0,00	0,00 € 0,00 €	0,00 0,00	0,00 € 0,00 €
6/1.01.00	**УКУПНО ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР**						**30.156,23 €**				**14.198,74 €**		**0,00 €**		**14.198,74 €**
6/1.02.00	**ХЛАЂЕЊЕ**														
6/1.02.01.00	**ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА**														
6/1.02.01.01	Испорука, монтажа, пуштање у рад и умрежавање система за хлађење, пројектован да ради у режиму хлађења непрекидно читаве године 24/7/365. Систем се састоји од унутрашњих клима ормана који су смештени у просторији, и спољних кондензаторских јединице смештених у спољној средини. Систем ради само са рециркулисаним ваздухом, нема убацивања спољњег ваздуха. Издув хладног ваздуха је са доње стране ормана у дупли под, а одвод топлог ваздуха из простора је у горњем делу клима ормана. Унутрашња температура: 20°C (± 5°C)														

	Унутрашње јединице: - Инвертер компресори - EC вентилатори испаривача - EXV - електронски експанзиони вентили Спољне јединице: - EC вентилатори - Тзв. "саће" кондензатора израђено од екструдираног алуминијума - microchanell - као код Carrier chiller-a - Комуникација између унутрашње и спољне јединице - на display-у унутрашње јединице се виде сви параметри рада спољње јединице - притисак фреона, број обртаја вентилатора и сл. Картице за повезивање на BMS. Дисплеји са "touch" панелима. Производ: EMERSON, или еквивалентно истих карактеристика тип: **PI021DA13 + 1 x HCR33_EC** расхладни капацитет: 17,3 kW проток ваздуха: 5580 m³/h електроприкључак: 6,02 kW 400 V/3 ph/50 Hz вентилатор: -електроприкључак: 1,19 kW, 400 V/3 ph/50 Hz компресор: -електроприкључак: 4,37 kW, 400 V/3 ph/50 Hz кондензатор: -тип: HCR33 EC -електроприкључак: 0,43 kW, 230 V/1 ph/50 Hz димензије клима ормана: 844x890x1970 mm тежина: 316 kg димензије спољне конденз. јединице: 1340x1111x936 mm тежина: 65 kg	ком	0	3	3	25.679,91 €	77.039,73 €	Nudimo Munters DA20BVWG EC/ AGHS 501B. Tehnički list šaljemo u prilogu. Cenom nije obuhvaćeno postolje, ovlaživač, električni grejač, detektor curenja, detektor dima, rezervni filteri, plenumske kutije		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.02	Испорука и монтажа алуминијумских подних решетки са демперима за уградњу у дупли под. У цену је урачунато урегулисавање захтеваног протока. Производ: Trox, Аустрија или еквивалентно истих карактеристика. AFG-AG / 600x600	ком	17	23	6	429,25 €	2.575,50 €	Nudimo Aerogrammi BTDC-D u crnoj boji i jednim redom nepokretnih lamela od eloksiranog alumijima, sa čeličnim ramom debiljen 3mm		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.10	Испорука радног медијума, фреон типа R410.	kg		25	25	13,22 €	330,50 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.00	**УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА**						**79.945,73 €**				**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**
6/1.03.00	**ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА**														

6/1.03.01	Испорука и монтажа челичних цеви према SRPS EN 10220:2005 и SRPS EN 10255:2011, материјал P235GH за развод топле и хладне воде, са израдом конзола, ослонача у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви.																
	Ø21,3x2,6	m	280	300	20	13,23 €	264,60 €	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	Ø33,7x3,2	m	320	330	10	18,12 €	181,20 €	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	Ø60,3x2,9	m	670	750	80	29,38 €	2.350,40 €	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	Ø88,9x3,2	m	170	175	5	41,18 €	205,90 €	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	Ø133,0x4,0	m	160	170	10	66,62 €	666,20 €	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:									0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.03.02	За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције.																
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:				0,5	3.668,30 €	1.834,15 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.03.00	**УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА**						**5.502,45 €**										
6/1.04.00	**ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ**										**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		
6/1.04.06	Испорука и монтажа једноредих решетки за извлачење ваздуха, са демпером, са уградним рамом и видном вијчаном уградњом. Производ: **Lindab** или одговарајуће **тип:** AD-11-VMD-200x100	ком	0	1	1	77,09 €	77,09 €	Nudiumo Aerogrammi u boji eloksiranog aluminijuma		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.04.07	Испорука и монтажа квадратних анемостата за убацивање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K/Z/S/M 600/16	ком	0	2	2	118,24 €	236,48 €	Nudimo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
	OD-8K/Z/S/M 600/24	ком	0	4	4	118,24 €	472,96 €	Nudimo Aerogrammi u boji RAL 9010		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.04.08	Испорука и монтажа квадратних анемостата за одсисавање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K1/A 600/16	ком	0	5	5	115,74 €	578,70 €	Nudimo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.04.09	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих демпера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751 Производ: **Lindab** или одговарајуће																

	тип: RŽ-7-R-200x150	ком	0	1	1	67,57 €	67,57 €	Nudimo Aerogrammi		1,00	67,57 €	0,00	0,00 €	1,00	67,57 €
6/1.04.12	Испорука и монтажа електро моторних противпожарних клапни, ватро-отпорности 90 минута са електричним покретачем 230V и повратном опругом, крајњим прекидачима за индикацију положаја ламела, уграђеним термичким окидачем и тастером за локално покретање. Означена CE ознаком према EN15650, тестирана и класификована у складу са EN1366-2 и EN13501-3. Производ: **Lindab** или одговарајуће **тип:** 300x300, WK25 DSB Belimo BFL230T, L=310mm	ком	2	3	1	391,33 €	391,33 €	Nudimo Vis Company		1,00	391,33 €	0,00	0,00 €	1,00	391,33 €
6/1.04.13	Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима правоугаоног попречног пресека, као и пленума за монтажу на коморе, вентилационе луле са заштитним мрежицама на крају канала, и фазонских комада, дебљине лима одређене према већој димензији пресека елемента (дефинисано техничким условима пројектне документације) у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. -дебљина 0,6 mm -дебљина 0,8 mm	kg kg	3000 2535	3500 2900	500 365	7,15 € 7,15 €	3.575,00 € 2.609,75 €			464,23 216,69	3.319,24 € 1.549,33 €	0,00 0,00	0,00 € 0,00 €	464,23 216,69	3.319,24 € 1.549,33 €
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:	kg			865										
6/1.04.14	Испорука и монтажа топлотне и парне изолације ваздушних канала негоривом изолацијом класе A1 (минерална вуна у плочама дебљине 30 mm каширана на алуминијумској фолији са дихтованим спојевима). Уз изолацију испоручује се и комплетан материјал за постављање исте. Изолују се сви канали и пленуми свежег и отпадног ваздуха свих система вентилације и климатизације од фасадних жалузина до клима комора као и сви канали и пленуми припремљеног ваздуха система вентилације и климатизације од клима комора до дистрибутивних елемената, као и канали отпадног ваздуха. Изолују се и канали који пролазе кроз инсталационе шахтове. Из ове позиције изузети су канали за одсисавање из санитарних просторија, као и деонице заштићене противпожарном изолацијом. Не изолују се ни делови канала за избацивање ваздуха од коморе до спољне решетке.	m²	480	950	470,00	12,30 €	5.781,00 €	Nudimo Ursa39H		65,34	803,68 €	0,00	0,00 €	65,34	803,68 €
6/1.04.00	**УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ**						**13.789,88 €**				**6.131,16 €**		**0,00 €**		**6.131,16 €**
6/1.05.00	**ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА**														
6/1.05.07	Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу и фитингом, са једним комплетом завртњева, гуменим компензаторима, прирубницама и контраприрубницама. Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће. **ГРЕЈАЧ Б0** -тип: MAGNA1 25-40, монофазна -проток: 1,24 m³/h -напор: 12,64 kPa -снага (max): 56 W														

	-струја (max): 0.45 A **ГРЕЈАЧ Б1** -тип: MAGNA3 32-40 F, монофазна -проток: 3,88 m³/h -напор: 25,9 кPa -снага (max): 68 W -струја (max): 0.61 A	ком	0	1	1	828,50 €	828,50 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
		ком	0	1	1	1.272,88 €	1.272,88 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.05.00	**УКУПНО ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА**						**2.101,38 €**				**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**
6/1.07.00	**АУТОМАТИКА**														
6/1.07.01	Испорука и монтажа трокраких регулационих вентила за температуре до 115°C, заједно са електромоторним погоном и свим пратећим елементима за уградњу **ХЛАДЊАК КОМОРЕ Б1** тип: BUN040F300 називни отвор: DN40 kvs: 25 m³/h пад притиска: 49260 Pa	ком	0	1	1	589,68 €	589,68 €	Nudimo Siemens VXG44.40-25 u kompletu sa aktuatorom		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.07.00	**АУТОМАТИКА**						**589,68 €**				**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**
6/1.11.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**														
6/1.11.01	Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.	паушално					3.962,61 €			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.11.02	Завршни радови: пробна испитивања, пуњење инсталације, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.	паушално					3.962,61 €								
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:							**7.925,22 €**			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
											0,00 €		**0,00 €**		**0,00 €**
	ДОПУНСКИ РАДОВИ ПО ПОНУДИ 682/24 од 27.03.2024.														
	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих дампера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751														
	500x300	ком				55,03 €	0,00 €	Nudimo Aerogrammi		1,00	55,03 €	0,00	0,00 €	1,00	55,03 €
УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:							**0,00 €**				**55,03 €**		**0,00 €**		**55,03 €**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
	ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР	30.156,23 €
	ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА	79.945,73 €
	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА	5.502,45 €
	ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ	13.789,88 €
	ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА	2.101,38 €
	АУТОМАТИКА	589,68 €
	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	7.925,22 €
	УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:	0,00 €
	УКУПНО	**140.010,57 €**

	14.198,74 €		0,00 €		14.198,74 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	6.131,16 €		0,00 €		6.131,16 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	55,03 €		0,00 €		55,03 €
	20.384,93 €		0,00 €		20.384,93 €

1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO TEKUĆOJ SITUACIJI, BEZ PDV-A	**20.384,93 €**	**2.388.622,31 din.**
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA, BEZ PDV-A	**0,00 €**	**0,00 din.**
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2), BEZ PDV-A	**20.384,93 €**	**2.388.622,31 din.**
4. OSNOVICA ZA RADOVE NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	**0,00 €**	**0,00 din.**
5. PDV PO TEKUĆOJ SITUACIJI (20%)	**0,00 €**	**0,00 din.**
6. OSNOVICA ZA IZVRŠENE RADOVE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV, U SKLADU SA ČLANOM 10. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PDV-U	**20.384,93 €**	**2.388.622,31 din.**
7. UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-OM PO OVOJ SITUACIJI (4+5+6)	**20.384,93 €**	**2.388.622,31 din.**
6. UMANJENJE PO OSNOVU AVANSA		
- Ukupno po avansnom računu br. 2/24 od 14.02.2024.	**6.115,48 €**	**716.562,29 Din.**
- Osnovica po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**6.115,48 €**	**716.562,29 Din.**
- PDV po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**0,00 €**	**0,00 Din.**
UKUPNO ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI	**14.269,45 €**	**1.672.060,02 din.**

Za obračun radova primenjen srednji kurs NBS na dan: 28.03.2024. 117,1776 din.

Za obračun avansa primenjen srednji kurs NBS na dan: 14.02.2024. 117,1719 din.

Za obračun iznosa garantnog depozita primenjen srednji kurs NBS na dan: 28.03.2024. 117,1776 din.

Datum izdavanja situacije: 28.03.2024.

Datum prometa dobara i usluga: 28.03.2024.

Rok za uplatu po situaciji: 27.04.2024.

Napomena o poreskom oslobođenju: za stavke za koje nije obračunat PDV, isti se ne obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u Član 10. Stav 2. Tačka 3.

Nadzorni organ

_____

Naručilac Radova

_____

Odgovorni izvođač

Izvođač radova

SMART ENERGY SAVING DOO